

INICIO DE OPERACIONES - EQUIPOS DE PERFORACION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	12 dic '10							19 dic '10							26 dic '10							02 ene '11						
							V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
1	Inicio de Operaciones - Equipos de Perforación	16 días	lun 13/12/10	lun 03/01/11																														
2	Subestructura	14 días	lun 13/12/10	jue 30/12/10																														
3	Lavar subestructura	6 días	lun 13/12/10	lun 20/12/10		Cia. De Limpieza - La Roca																												
4	Pintar subestructura	4 días	mar 21/12/10	vie 24/12/10 3		Cia. De Limpieza - La Roca																												
5	Inspeccionar MPI.	4 días	lun 27/12/10	jue 30/12/10 4		Cia. De Inspección - Tubosco																												
6	Armar	3 días	lun 13/12/10	mié 15/12/10		Mecanico Jr																												
7	Cambiar Pines	2 días	lun 13/12/10	mar 14/12/10		ATP																												
8	Cambiar Viguetas	6 días	lun 13/12/10	lun 20/12/10		Soldador																												
9	Cambiar Piso	4 días	mar 21/12/10	vie 24/12/10 8		Soldador																												
10	Cambiar Petatillo	1 día	lun 27/12/10	lun 27/12/10 9		Soldador																												
11	Malacate	8 días	lun 13/12/10	mié 22/12/10																														
12	Limpiar	3 días	lun 13/12/10	mié 15/12/10		Cia. De Limpieza - La Roca																												
13	Inspeccion Mecánica Estructural	3 días	lun 13/12/10	mié 15/12/10		Cia. De Inspección - Tubosco																												
14	Reparar Stufing Box	2 días	jue 16/12/10	vie 17/12/10 13		Mecanico Sr																												
15	Reparar Tolvas	2 días	jue 16/12/10	vie 17/12/10 12		Mecanico Jr																												
16	Certificación Instrumentación Consola	1 día	lun 20/12/10	lun 20/12/10 14		API Certificador																												
17	Consola Perforador	2 días	mar 21/12/10	mié 22/12/10 16		API Certificador																												
18	Corona	4 días	lun 13/12/10	jue 16/12/10																														
19	Lavar	1 día	lun 13/12/10	lun 13/12/10		Cia. De Limpieza - La Roca																												
20	Desarmar	2 días	mar 14/12/10	mié 15/12/10 19		Mecanico Jr																												
21	Inspeccion y Certificación	2 días	lun 13/12/10	mar 14/12/10		API Certificador																												
22	Armar y Pintar	2 días	mié 15/12/10	jue 16/12/10 21		ATP,Cia. De Limpieza - La R																												
23	Polea Viajera	5 días	lun 13/12/10	vie 17/12/10																														
24	Lavar	1 día	lun 13/12/10	lun 13/12/10		Cia. De Limpieza - La Roca,S																												
25	Desarmar	1 día	mar 14/12/10	mar 14/12/10 24		Mecanico Jr																												
26	Inspeccionar y Certificar	2 días	mié 15/12/10	jue 16/12/10 25		Sup. De Manto.,API Certifica																												
27	Armar y Pintar	1 día	vie 17/12/10	vie 17/12/10 26		Mecanico Jr,Cia. De Limpieza																												
28	Bombas de Lodo	6 días	lun 13/12/10	lun 20/12/10																														
29	Desarrollar y revisar parte mecanica	3 días	lun 13/12/10	mié 15/12/10		Sup. De Manto.,Mecanico S																												
30	Inspeccionar y certificar	3 días	jue 16/12/10	lun 20/12/10 29		API Certificador																												
31	Revisar y cambiar valvulas en caso de requerirse	1 día	jue 16/12/10	jue 16/12/10 29		Mecanico Jr																												
32	Cambiar camisas, pistones, valvulas y asientos	1 día	lun 13/12/10	lun 13/12/10		Mecanico Jr																												
33	Cambiar modulos soldados	2 días	mar 14/12/10	mié 15/12/10 32		Soldador																												
34	Instalar Bomba No. 3	16 días	lun 13/12/10	lun 03/01/11																														
35	Cableado Electrico y lineas de succión descargada	1 día	lun 13/12/10	lun 13/12/10		Electrico Jr,Soldador																												
36	Revisar mangueras y cambiar si se requiera	1 día	mar 14/12/10	mar 14/12/10 35		Mecanico Jr																												
37	Manifold de Succión	2 días	mié 15/12/10	jue 16/12/10 36		Soldador,Sup. De Manto.																												
38	Revisar y cambiar de valvulas si se requiere	2 días	mar 14/12/10	mié 15/12/10 35		Soldador,Mecanico Jr																												
39	Revisar centrifuga, reparar o cambiar	2 días	jue 16/12/10	vie 17/12/10 38		Mecanico Sr,Mecanico Jr																												
40	Fabricar Lineas para instalar bomba no. 3	3 días	lun 20/12/10	mié 22/12/10 39		Soldador																												
41	Instalar valvulas de seguridad para las 3 bombas	2 días	jue 23/12/10	vie 24/12/10 40		Mecanico Jr																												
42	Modificar lineas de descarga de bombas 1 y 2	2 días	lun 27/12/10	mar 28/12/10 41		Soldador,Sup. De Manto.																												
43	Fabricar linea de descarga a bomba 3	3 días	mié 29/12/10	vie 31/12/10 42		Soldador																												
44	Reparar o instalar Dampener en lineas de succión de 3 bom	1 día	lun 03/01/11	lun 03/01/11 43		Mecanico Sr																												

Proyecto: Inicio de Operaciones by Vic
Fecha: sáb 11/12/10

Tarea
División



Progreso
Hito



Resumen
Resumen del proyecto



Tareas externas
Hito externo



Fecha limite

